

Saintry -sur-Seine, le 30 mars 2025

COMPTE RENDU DE LA REUNION TRAVAUX EGLISE COMMUNALE

DU 28 mars 2025

Etaient présents :

Mesdames THOUVENIN, ANTIGNAC, LESPert, CONFLIT, FRANCO, BERTRAND, FLORIN, FOURNIER, PENDARIES, ZADKOVIC-DECOURTY, BETHELOT, Messieurs ANTIGNAC, L'HUTEREAU, ALLIX COINTE, CONFLIT, FRANCO, GALLIOZ, VALADIER, BRUNET, CHAGOT, DELOGES, TROUFLEAU, RAUSCHER.

La séance a débuté à 18h30, avec pour ordre du jour :

- Organisation des travaux,
- Recensement des besoins,
- Questions et interventions diverses.

1/ Organisation des travaux :

Monsieur Le Maire prend la parole afin d'informer les personnes présentes des démarches administratives entreprises pour le bon déroulement des travaux, notamment en matière d'assurance.

Le planning des travaux s'effectuera du lundi au samedi de chaque semaine du mois d'août avec comme horaires :

- 08h45 – 09h00 : Briefing sur les travaux à réaliser pour la journée
- 09h00 – 12h30 : Réalisation des travaux
- 12h30 – 13h30 : Déjeuner
- 13h30 – 17h00 : Poursuite des travaux
- 17h00 – 17h30 : Nettoyage et rangement du matériel

L'organisation des travaux reposera selon la mise en place de 5 chantiers, à savoir :

- Logistique alimentaire,
- Logistique portant sur les besoins en matériels,
- Nettoyage (murs, vitraux..), installation et désinstallation des échafaudages,
- Peinture et électricité,
- Protection du patrimoine (tableaux, statues, meubles..)

2/ Recensement des besoins :

Les besoins exprimés portent sur des échafaudages pouvant aller jusqu'à une hauteur de 8 à 9 mètres, de la chaux, enduits, plâtres, peinture, ainsi que des équipements pour les bénévoles et du matériel de nettoyage.

Plusieurs personnes présentes proposent d'apporter des moyens qui seront recensés à l'occasion de la prochaine réunion et qui concernent notamment des échafaudages, tenues papiers, gants, enduits et autres matériels. C'est pourquoi il est demandé à toutes les personnes (y compris celles qui n'ont pu être présentes à la réunion) et entreprises en mesure de fournir ou prêter du matériel, d'en informer d'ores et déjà le cabinet du Maire par téléphone ou par mail à : cabinet.maire@saintry.fr L'objectif est de s'assurer avant le jour « J » que le matériel nécessaire pour la réalisation de l'ensemble des travaux sera bien disponible et présent.

3/ Questions et interventions diverses :

Le 01 août étant un vendredi, la question est posée quant à la date réelle de démarrage des travaux. Vendredi 01 ou lundi 04 août ?

Réponse apportée : les travaux démarreront bien le 01 août et concerneront principalement le déménagement du mobilier intérieur de l'église.

Est-il prévu une visite de l'église afin de peaufiner les besoins en travaux et en moyens matériels ?

Réponse apportée : oui et la date est fixée au 12 avril à 11h00.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion s'est terminée à 20h00.

Prochaine réunion prévue le 16 mai en mairie à 18h30.

